

Die Bauarbeiten in der Spremberger Straße verlaufen weiter kontinuierlich
(Maßnahmenstand: 08.11.2017)

1. Bauabschnitt, Kreisverkehr am Wasserturm bis Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens, Station 0+970 bis Station 0+775
fertiggestellt

2. Bauabschnitt, Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens bis einschl. Töpferstraße, Station 0+775 bis Station 0+615
fertiggestellt

3. Bauabschnitt, Töpferstraße bis Weinbergstraße, Station 0+615 bis Station 0+300
fertiggestellt
Landschaftsbau: offen

4. Bauabschnitt, Weinbergstraße bis Kreisverkehr Umgehungsstraße, Station 0+300 bis Station 0 (Fertigstellung geplant Ende April 2018)
Vollsperrung seit 19.06.2017

Trinkwasserleitung: fertiggestellt
Gasleitung: fertiggestellt
Stromleitung: fertiggestellt
Niederschlagswasserkanal: fertiggestellt
Schmutzwasserkanal: wird bis zum 17.11.2017 fertiggestellt
Straßenbau: Fahrbahnborde auf der „Nettoseite“ bis zum Kreisverkehr Umgehungsstraße verlegt, Fahrbahnrinne wird gepflastert
Fahrbahnborde auf der „Lidlseite“ bis Grundstück-Nr. 70 verlegt
Vorarbeiten für die Befestigung des Gehweges (Bord, Trennstreifen, Schottertragschicht) bis Grundstück Nr. 69 erfolgt
Straßenbeleuchtung: bis Grundstück Nr. 71 fertiggestellt
Landschaftsbau: offen

Es ist vorgesehen, die Fahrbahn in der 50. und 51. Kalenderwoche zu asphaltieren und den Gehweg auf der „Nettoseite“ einschließlich die Straßenbeleuchtung bis zum Ende des Jahres fertigzustellen.

5. Bauabschnitt, Sanierung des Kreisverkehrs Umgehungsstraße
fertiggestellt

Nach vorliegendem Bauablaufplan Gesamtfertigstellung Spremberger Straße:
29.04.2018