

**Die Bauarbeiten in der Spremberger Straße verlaufen weiter kontinuierlich**  
(Maßnahmenstand: 28.07.2017)

**1. Bauabschnitt, Kreisverkehr am Wasserturm bis Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens, Station 0+970 bis Station 0+775**  
fertiggestellt

**2. Bauabschnitt, Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens bis einschl. Töpferstraße, Station 0+775 bis Station 0+615**  
fertiggestellt

**3. Bauabschnitt, Töpferstraße bis Weinbergstraße, Station 0+615 bis Station 0+300**

**Vollsperrung Töpferstraße bis Kleine Spremberger Straße (Station 0+460) seit 30.01.2017 (Fertigstellung geplant: August 2017)**

Trinkwasser-/Gasleitung: fertiggestellt  
Stromleitung: fertiggestellt  
Niederschlagswasserkanal: fertiggestellt  
Schmutzwasserkanal: fertiggestellt  
Straßenbau: Straßenborde und Pflasterrinne sind fertiggestellt  
Fahrbahn bis Höhe Nr. 44 Tragschicht und Binder hergestellt  
Stellflächen fertiggestellt  
Radweg beidseitig bis Höhe Nr. 44 asphaltiert  
Gehweg zwischen Wiesenstraße und Kleiner Spremberger Straße fertiggestellt  
Gehweg zwischen Töpferstraße bis Kleine Spremberger Straße wird gegenwärtig befestigt  
Straßenbeleuchtung: fertiggestellt  
Landschaftsbau: noch nicht begonnen

**Vollsperrung Kleine Spremberger Straße bis Weinbergstraße (Station ca. 0+315) seit 27.02.2017 (Fertigstellung geplant: Oktober 2017)**

Trinkwasser-/Gasleitung: fertiggestellt (Einmündung Weinbergstraße 07.08. bis 26.08.2017)  
Stromleitung: fertiggestellt (Einmündung Weinbergstraße 07.08. bis 26.08.2017)  
Niederschlagswasserkanal: fertiggestellt (Einmündung Weinbergstraße 07.08. bis 26.08.2017)  
Schmutzwasserkanal: fertiggestellt, Erneuerung Grundstücksanschlussleitungen offen (Einmündung Weinbergstraße 07.08. bis 26.08.2017)  
Straßenbau: Verlegung der Bordsteine und Rinne der Fahrbahn erfolgt (Bautenstand ca. 50%)  
mit den Bauleistungen im Gehweg zwischen Kleine Spremberger Straße und Waldstraße wurde begonnen  
Straßenbeleuchtung: Stromkabel verlegt  
Landschaftsbau: noch nicht begonnen

**4. Bauabschnitt, Weinbergstraße bis Kreisverkehr Umgehungsstraße, Station 0+300 bis Station 0 (Fertigstellung geplant Ende April 2018)**

**Vollsperrung seit 19.06.2017**

Trinkwasser-/Gasleitung: Trinkwasserleitung bis Bau-km 0+125 verlegt, Hausanschlüsse werden verlegt, Verlegung Gasleitung erfolgt gegenwärtig  
Stromleitung: Längsnetz verlegt, Hausanschlüsse offen  
Niederschlagswasserkanal: wurde begonnen

Schmutzwasserkanal: bis Bau-km 0+260 verlegt, Erneuerung  
Grundstücksanschlussleitungen offen  
Straßenbau: Aufbruch der Oberflächenbefestigung bis Station 0+125 erfolgt  
Straßenbeleuchtung: offen  
Landschaftsbau: offen

**5. Bauabschnitt, Sanierung des Kreisverkehrs Umgehungsstraße  
Vollsperrung vom 31.07.2017 bis 11.08.2017**

**Nach vorliegendem Bauablaufplan Gesamtfertigstellung Spremberger Straße:  
29.04.2018**