

Die Bauarbeiten in der Spremberger Straße verlaufen weiter kontinuierlich
(Maßnahmenstand: 28.04.2017)

1. Bauabschnitt, Kreisverkehr am Wasserturm bis Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens, Station 0+970 bis Station 0+775

fertiggestellt

2. Bauabschnitt, Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens bis einschl. Töpferstraße, Station 0+775 bis Station 0+615

Mit den Straßenbauarbeiten zur Fertigstellung des Einmündungsbereichs Töpferstraße wurde begonnen (Abläufe setzen, Fahrbahnborde setzen)

3. Bauabschnitt, Töpferstraße bis Weinbergstraße, Station 0+615 bis Station 0+300

Vollsperrung Töpferstraße bis Kleine Spremberger Straße (Station 0+460) seit 30.01.2017 (Fertigstellung geplant: August 2017)

Trinkwasser-/Gasleitung:	fertiggestellt
Stromleitung:	fertiggestellt
Niederschlagswasserkanal:	verlegt bis Höhe Grundstück Nr. 49
Schmutzwasserkanal:	verlegt bis Höhe Grundstück Nr. 49
Straßenbau:	Aufbruch der Oberflächenbefestigung erfolgt
Straßenbeleuchtung:	Stromkabel verlegt
Landschaftsbau:	noch nicht begonnen

Vollsperrung Kleine Spremberger Straße bis Weinbergstraße (Station ca. 0+315) seit 27.02.2017 (Fertigstellung geplant: Oktober 2017)

Trinkwasserleitung:	bis Waldstraße verlegt
Gasleitung:	wurde begonnen
Stromleitung:	noch nicht begonnen
Niederschlagswasserkanal:	noch nicht begonnen
Schmutzwasserkanal:	noch nicht begonnen
Straßenbau:	Aufbruch der Oberflächenbefestigung erfolgt
Straßenbeleuchtung:	wurde begonnen
Landschaftsbau:	noch nicht begonnen

4. Bauabschnitt, Weinbergstraße bis Kreisverkehr Umgehungsstraße, Station 0+300 bis Station 0

Baubeginn geplant: ab Juni 2017

Nach vorliegendem Bauablaufplan Gesamtfertigstellung Spremberger Straße: 29.04.2018