

Die Bauarbeiten in der Spremberger Straße verlaufen weiter kontinuierlich
(Maßnahmenstand: 29.09.2017)

1. Bauabschnitt, Kreisverkehr am Wasserturm bis Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens, Station 0+970 bis Station 0+775
fertiggestellt

2. Bauabschnitt, Kreuzung Einsteinstraße/Platz des Friedens bis einschl. Töpferstraße, Station 0+775 bis Station 0+615
fertiggestellt

3. Bauabschnitt, Töpferstraße bis Weinbergstraße, Station 0+615 bis Station 0+300

Trinkwasser-/Gasleitung:	fertiggestellt
Stromleitung:	fertiggestellt
Niederschlagswasserkanal:	fertiggestellt
Schmutzwasserkanal:	fertiggestellt
Straßenbau:	am 10. und 11.10.2017 erfolgt der Einbau der Asphaltbefestigung in der Fahrbahn und in den Radwegen Gehwege zwischen Töpferstraße und Kleine Spremberger Straße fertiggestellt Gehweg (Netto-Seite) zwischen Kleine Spremberger Straße bis Waldstraße fertiggestellt Gehweg (Lidl-Seite) zwischen Kleine Spremberger Straße bis Weinbergstraße: Oberflächenbefestigung erfolgt
Straßenbeleuchtung:	fertiggestellt bis Waldstraße
Landschaftsbau:	noch nicht begonnen

4. Bauabschnitt, Weinbergstraße bis Kreisverkehr Umgehungsstraße, Station 0+300 bis Station 0 (Fertigstellung geplant Ende April 2018)
Vollsperrung seit 19.06.2017

Trinkwasserleitung:	fertiggestellt
Gasleitung:	Verlegung Gasleitung erfolgt gegenwärtig im Bereich des Bauende (Fertigstellung in der 41. Kw. 2017)
Stromleitung:	fertiggestellt
Niederschlagswasserkanal:	ist bis in Grundstück Nr. 86 fertiggestellt (offen noch ca. 150 m)
Schmutzwasserkanal:	hier werden gegenwärtig die letzten 50 m Kanal verlegt
Straßenbau:	Bushaltestellen und Mittelinsel im Bereich Grundstück Nr. 68 werden hergestellt
Straßenbeleuchtung:	Stromkabel bis Grundstück Nr. 71 verlegt
Landschaftsbau:	offen

5. Bauabschnitt, Sanierung des Kreisverkehrs Umgehungsstraße
fertiggestellt

Nach vorliegendem Bauablaufplan Gesamtfertigstellung Spremberger Straße: 29.04.2018